

	영동군 동정리 산3-25번지 일대 공동주택 신축공사	안전관리계획서	
	1.총괄 안전관리계획 - 다. 현장운영계획	개정차수	0차

대상공종	실시 시기
16층이상 공동주택 (2중시설물) 정기안전점검 실시시기	① 1회분 : 2023년 08월 (기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)) ② 2회분 : 2024년 06월 (구조체공사 초·중기단계 시공시) ③ 3회분 : 2024년 09월 (구조체공사 말기단계 시공시)
10m 이상 굴착공사 정기안전점검 실시시기	① 1회분 : 2023년 08월 (가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)) ② 2회분 : 2024년 02월 (되메우기 완료 후)
천공기(10m 이상) 사용공사 정기안전점검 실시시기	① 1회분 : 2023년 04월 (천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시) ② 2회분 : 2023년 06월 (천공 작업 말기단계시)
타워크레인 정기안전점검 실시시기	① 1회분 : 2023년 07월 (타워 설치 후 자립 완료시) ② 2회분 : 2024년 05월 (타워 1차 인상시 : 8층) ③ 3회분 : 2024년 07월 (타워 2차 인상시 : 13층) ④ 4회분 : 2024년 09월 (타워 3차 인상시 : 19층) ⑤ 5회분 : 2024년 12월 (타워크레인 해체 시)
높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	① 1회분 : 2023년 04월 (흙막이 지보공 설치 및 사용 초기단계) ② 2회분 : 2024년 11월 (흙막이 지보공 해체단계)
높이가 5미터 이상인 거푸집동바리 사용공사	① 1회분 : 2023년 11월 (설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시 : 기계실) ② 2회분 : 2024년 03월 (타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시 : 피로티)
작업발판일체형거푸집 정기안전점검 실시시기	① 1회분 : 2024년 03월 (최초 설치 완료시) ② 2회분 : 2024년 09월 (가설 구조물 사용 말기단계시)
복합형가설구조물 (합벽지지대) 정기안전점검	① 1회분 : 2023년 09월 (조립·설치 최초 완료시) ② 2회분 : 2024년 02월 (가설 구조물 사용 말기단계시)
초기 안전점검	① 1회분 : 2025년 07월 (준공 직전)

※ 상기 일정은 공정률에 따라 실시 시기가 변경될 수 있습니다.