

## 남일 ~ 보은2

□ 사업개요

- 위 치 : 충북 보은군 수한면 후평리 ~ 보은군 회인면 눌곡리 (국도25호선)
- 사 업 량 : 연장 10.0km, 2차로 시설개량 (폭 10.5m~18.5m)
- 교 통 량 : 2,347대/일(2014년), 3,374대/일(2,027년)
- 시 공 사 : 미착수
- 감 리 사 : 미착수
- 사업기간 : 2016 ~ 2022(예정)
- 총사업비현황(단위 : 백만원) : 127,047백만원

□ 추진상황

- 국도5개년계획 : 제3차 국도·국지도건설 5개년계획  
B/C : 0.28, AHP : 0.43, 주행속도 일관성 분석에서 미흡구간 37%
- 기본계획 : -
- 기본설계(타당성조사포함) :
- 실시설계 : '14. 3 - '15. 12 (주)제일 외 2개사 \*B/C : 0.29

□ 투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'14까지	'15예산	'16예산	장래	비고
총사업비	127,047	-	2	7,016	120,029	
공 사 비	119,197	-	-	6,000	113,197	
보 상 비	3,000	-	-	980	2,020	
감 리 비	4,629	-	-	34	4,595	
시설부대비	221	-	2	2	217	

□ 특기사항

- “제3차 국도·국지도건설 5개년계획”에 2차로 시설개량으로 타당성이 분석됨에 따라 사업규모 축소
- 선형불량 및 도로폭 협소에 따른 교통안전사고 예방 및 국가간선도로망 확충을 통한 지역간 균형발전 도모



## 영동 ~ 보은

### □ 사업개요

- 위 치 : 충북 영동군 용상면 상용리 - 옥천군 청성면 능월리(국도19호선)
- 사업량 : 연장 20.15km, 2차로 시설개량 (폭 10.5m~18.5m)
- 교통량 : 3,353대/일(2014년), 9,424대/일(2042년)
- 시공사 : 미정
- 감리사 : 미정
- 사업기간 : 2016 ~ 2022(예정)
- 총사업비현황(단위 : 백만원) : 829백만원

### □ 추진상황

- 국도5개년계획 : 제3차 국도·국지도건설 5개년계획
- 예비타당성조사, 타당성재조사 : B/C : 0.86, APH : 0.512
- 기본계획 : -
- 기본설계(타당성조사포함) : -
- 실시설계 : 2013. 06. 27. - 2016. 04. 01.(주)경동엔지니어링 외 1개사

### □ 투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'14까지	'15예산	'16예산	장래	비고
총사업비	89,097	-	-	4,127	84,970	
공사비	75,098	-	-	1,000	74,098	
보상비	7,800	-	-	3,078	4,722	
감리비	3,250	-	-	47	3,203	
시설부대비	2,949	-	-	2	2,947	

### □ 특기사항

- 보은첨단산업단지 조성과의 연계하여 지역균형발전을 촉진하고, 선형불량 및 도로폭 협소에 따른 교통안전사고 예방을 위해 사업 조기 추진 필요

