

공사개요서 3

| 안전관리계획서 수립대상 | 정기안전점검 점검차수별 점검시기 | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----|--------|
| | 1차 | 2차 | 3차 | 초기안전점검 |
| 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공 | 지보공 최초 설치 완료시 | 지보공 설치 완료 말기단계시 | - | - |
| | 23-08 | 23-08 | | |
| 천공기 | 천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시 | 천공 작업 말기단계시 | - | - |
| | 23-07 | 23-07 | | |
| 행타 및 행발기 | 행타·행발기 조립완료 후 최초 행타·행발 작업시 | 행타·행발 작업 말기단계시 | - | - |
| | 23-07 | 23-07 | | |
| 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리 | 설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시 | 타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시 | - | - |
| | 23-10 | 23-11 | | |
| 현장 조립 복합가설구조물 | 조립·설치 최초 완료시 | 가설 구조물 사용 말기 단계시 | - | - |
| | 23-08 | 23-08 | | |